



BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2025

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır.

Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır.

2024 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizin 2024 yılı sonu itibariyle ilçeler dahil 857,286,30 m2 açık alanı, 156,061,47 m2 kapalı alanı mevcuttur.

Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM ADI	DERSLİK SAYISI (ADET)	LABORATUVAR ve ATÖLYE SAYISI (ADET)	ÖĞRENCİ SAYISI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	43	12	2195
Mühendislik Fakültesi	21	25	1519
Fen Fakültesi	38	1	827
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi			1284
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	-	-	1345
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	7	1	403
İslami İlimler Fakültesi	10	1	590
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi	6	5	890
Meslek Yüksekokulu	11	6	2841
Söğüt Meslek Yüksekokulu	13	4	1320
Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu	8	5	911
Osmaneli Meslek Yüksek Okulu	9	2	1456
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	6	2	493
Bozüyük MYO	30	3	937
Uygulamalı Bilimler Fakültesi			819
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	39	70	1228
Tıp Fakültesi			286
Sağlık Bilimleri Fakültesi			1432
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	21	-

1.3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla;

1.3.1. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası, Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (Derslik ve Merkezi Birimler 2009H030600)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası, Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım

İşi 24.10.2022 tarihinde ihalesi yapılarak 83.325.000,00 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.

Yüklenici firmaya 01.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

Yemekhane binasında kaba inşaat imalatları, ince inşaat imalatları ve altyapı imalatları tamamlanmış olup, bina içerisinde tadilat işleri yapılmaktadır. Çevre düzenleme imalatları kapsamında kumlanmış mermer döşeme kaplaması imalatı devam etmektedir. Bina içi temizlik tamamlandıktan sonra yemek salonlarında masa, sandalye yerleşimlerine başlanacaktır.

Yemekhane Binası projesi kapsamında Aydınlatma Projesi, Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Projesi, Priz Projesi, Kuvvet Projesi, Mekanik Besleme Projesi, Data ve CCTV Projesi, Ses Yayın ve Projeksiyon Projesi, Yangın Algılama Projesi, Kablo Tava Projesi ,Topraklama Projesi, Kuvvetli Akım Kolan Şema Projesi, Çevre Aydınlatma Projesi, Kartlı Kapı Sistemleri Projesi, Asansör Projesi tesis ve imal edilmiştir. İmalatların genel kısmı tamamlanmış olup devreye alma işlemleri devam etmektedir.

Projede bulunan ısıtma-soğutma, sıhhi tesisat, havalandırma, doğal gaz tesisatı, endüstriyel mutfak gibi mekanik imalatlar tamamlanmış olup otomasyon yazılımı, devreye alma ve test süreçleri devam etmektedir.





**1.3.2. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni İmara Açılan Alanda Ada İç Yollar İle Atık Su Ve Yağmur Suyu
Alt Yapılarının Yapılması İşi 9478- Merkez Kampüs Kamulaştırması Yapılan Alanda Alt Yapı**

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni İmara Açılan Alanda Ada İçi Yollar İle Atık Su Ve Yağmur Suyu Alt Yapılarının Yapılması İşi 11.09.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 19.400.000,00. TL+KDV bedelle Firma ile sözleşme yapılarak, yer teslimi yapılmıştır.

Üniversiteye gelen yağmur sularının engellenmesi amacıyla, Kapalı depo şeklinde su deposu ve su deposunu besleyen su toplama alanı tamamlanarak 1200 mm çaplı çelik korge borulara bağlanmıştır. Su deposu yaklaşık 10 m³ su kapasitesine sahip ve 1200 mm çıkış hattına sahiptir.

Yeni imara açılan bölgelerde ring hattı ve ulaşım alt yapısı için yol güzergâhları oluşturulmuştur.

Yeni imara açılan, yol güzergâhlarında özellikle toprak kayması ve yol çökmesi gibi tehlikelere karşı taş duvar (taşıyıcı) imalatları yapılmıştır.

Yeni imara açılan bölgedeki tüm yağmur suyu ve Atık su alt yapı işlemleri tamamlanarak, Üniversite arıtma tesisi deşarj hattına bağlanmıştır.









1.3.3.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Doğalgaz Dönüşüm İşi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Doğalgaz Dönüşüm İşi İhalesi 08.03.2024 Günü Yapılmıştır. İhale (Yaklaşık Maliyeti 3.379.058,58 TL) **2.630.000,00 TL** Akademi Doğalgaz Isı Sistemleri Müh. Tic.Ltd.Şti. (Tenzilat %28,48) Uhdesine Bırakılmıştır.0 **5.04.2024** Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak Aynı Gün Yer Teslimi Yapılmıştır.İşin Süresi 180 Takvim Günü Olup İşin Bitim Tarihi 02.10.2024.

İş Kapsamında; Eski kömürlü kazanlar ve imalatlar çıkartılarak idareye teslimi, Kaskad sisteminin kombileri ve alt grup imalatı, Eşanjör, Pislik tutucu ve Tortu tutucu İmalatı, Genleşme tankları, vanalar, yumuşatma cihazı gibi imalat malzemeleri alınarak montajı yapılmış olup mahal kullanıma açılmıştır.

2024 yılı içerisinde tamamlanan projede Üniversitemizin 8600 m² kullanım alanına sahip 10 farklı birimin doğalgaz dönüşümü yapılarak birimler ısınma kapasitesi olarak günümüz şartlarına uyum sağlamıştır.





2.4. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Kilit Taşı Yapım İşi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Kilit Taşı Yapım İşi 26.09.2024 tarihinde ihalesi yapılarak 934.933,78 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firmaya 16.10.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşin Süresi 75 Takvim Günü Olup İşin Bitim Tarihi 29.12.2024.

İş Kapsamında Merkez Kampüs muhtelif alanlarında serbest kazı, çakılla toprak sıkıştırma ile toprak tesfiyesi; kilit parke taşı, şev taşı, oluk, bordür sökümü ve imalatı; koruge boru, parsel bacası, beton ızgara menholü, sfero döküm ızgara imalatları gerçekleştirilmiştir.





2024 Yılı Bakım-Onarım Uygulamaları:

2024 Yılı bakım-onarım işlemleri kapsamında 37 adet iş yaptırılmış olup, Bunlar;

- 1) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü Asansör Bakım İşi
- 2) Duman Tahliye Fanı ve Havalandırma Sistemi Yapım İşi
- 3) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Alüminyum Doğrama İmalatları Yapılması İşi
- 4) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Asansör Bakım ve onarım işi
- 5) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez ve İlçe Kampüs Yangın Algılama Sistemleri ve Tesisatları Kontrol Yapım İşi
- 6) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bloğu Parke Taşından İtfaiye Araç Yolu Yapılması İşi
- 7) Doğalgazlı Kazanlarda Mekanik İşleri Yapım İşi
- 8) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atık Su Arıtma Tesisi Periyodik Tesisat ve Pompa Bakım İşi
- 9) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaya Giriş Kapsı Nizamiye Yanı Tuvalet Kabini Zemin Temel Betonunu ve Alt Yapı İmlatları Yapım İşi
- 10) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü ve İlçe Meslek Yüksekokulu UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım İşi
- 11) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Muhtelif Alanlarda Yalıtım Yapılması İşi
- 12) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi A Blok Alt Yapı İmalatları ve Çevre Düzenleme İşi
- 13) Merkez Yerleşke Doğalgaz Hattı Yapım İşi
- 14) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Parke Taşından Merdiven İmalatlarının Yapılması İşi
- 15) Sağlık Bloğu Çeker Ocak Havalandırması Yapım İşi
- 16) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Asansör Bakım Onarım İşi
- 17) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Muhtelif Alanlarda Seramik ve Çim Taşı yapım İşi
- 18) Mühendislik Laboratuvarı Kazan Yapım İşi
- 19) Chiller Periyodik Kontrollerinin Yapılması İşi
- 20) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Veri Merkezi Elektronik ve Mekanik Tesisat Bakım Onarım işi
- 21) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Şev Tanzim Yapım İşi
- 22) Rektörlük Doğalgazlı Kazan Yapım İşi
- 23) Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Kullanma Amacıyla Otopark Alanı Yapılması İşi
- 24) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Alüminyum Küpeşte ve Muhtelif Alanlara Tadilat Yapım İşi
- 25) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binası ve Çevresi Yapım ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi
- 26) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Pompası Yapım İşi
- 27) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Oda Bölünmesi, Kapı ve Alüminyum Bölme Yapım İşi
- 28) Kazan Dairesi Çatı Tadilatlarının Yapılması İçin
- 29) Kazan Dairesinde Bulunan Bacanın İşleri Kalmaması Nedeni İle Yıkılması

- 30) Su Yumuşatma Cihazı Montajı İşi
31) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bloğu, Pazaryeri MYO ve Pazaryeri Marangozhane Yangın Algılama Sistemleri ve Tesisatları Kontrolü
32) Eski Kazan Dairesi Olarak Kullanılan Alanın Giriş Kısımının Düzenlenmesi İşi
33) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs Muhtelif Yapım ve Onarım İşleri
34) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs ve Bozüyük MYO'da Otomatik Kapı, Kompozit Panel Onarımı ve PVC Mebran Branda Yapılması İşi
35) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük uygulamalı Bilimler Fakültesi Turnike Yapım İşi
36) Arıtma Tesis Civarında Biriken Suların Tahliye Edilmesinin Yapılması İşi
37) Çatı Bakım Onarım İşi

2024 Yılı Yatırım Uygulamaları:

SEKTÖR	2024 Yılı Ödeneği (TL)		2024 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	2024 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre
Eğitim	96.300.000	162.720.00	139.979.665	145,36	86,02
1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	800.000	720.000	527.479	65,93	73,26
2- Muhtelif İşler	38.500.000	42.500.000	36.408.411	94,57	85,87
3- Kampüs Altyapısı	15.000.000	13.500.000	13.500.000	90	100
4- Derslik ve Merkezi Birimler	40.000.000	104.200.000	88.362.430	220,91	84,80
5- Yayın Alımları	2.000.000	1.800.000	1.181.345	59,07	65,63
Sağlık	6.500.000	4.300.000	4.249.000	65,37	98,81
1- Muhtelif İşler	6.500.000	4.300.000	4.249.000	65,37	98,81
TOPLAM	102.800.000	167.020.000	144.228.335	140,30	86,35
1- Muhtelif İşler projesine 300.000 TL likit, 1.354.573 TL bağış ve 6.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ekleme yapılmıştır. 2- Derslik ve Merkezi Birimler projesine 3.200.000 TL likit, 65.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ekleme yapılmıştır.					

Tablo-2

Üniversitemizin, 2023H03-211989 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %73.26, 2023H03-211957 nolu Muhtelif İşler (eğitim) kapsamında gerçekleşen yatırım %85.87, 2020H03150964 nolu Kampüs Altyapısı kapsamından gerçekleşen %100, 2009H0301035 Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım %84.80, 2023H03-211993 Yayın Alımları kapsamında gerçekleşen yatırım %65.63, 2023I00-192521 nolu Muhtelif İşler (sağlık) kapsamından gerçekleşen yatırım %98.81'dir.

2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2023H03-211989)

2023H03-211989 Proje numarasıyla yer alan proje yapım işlerine ait etüt projelerin çalışmaları kapsamında Kalite ve Plan Kote Projeleri, Mimari ve Statik Projeler, Zemin Etüt ve İyileştirme Projeleri (Geoteknik Projeler), Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu, İsrar Tevhid ve Harita ile ilgili Projeler yapılmıştır.

2.2 Kampüs Altyapısı (2020H03150964)

2020 yılı yatırım programında 2020H03-150964 proje numarasıyla yer alan söz konusu proje kapsamında 2009 yılından günümüze kadar kampüs altyapı tesisleri inşaatı yapım işi, enerji yapım 2600 KWA, su deposu yapım işi, su sondaj kuyusu açılması yapım işleri tamamlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında 2. etap alt yapı çalışmalarına ait işlemler devam etmektedir.

2.3. Derslik ve Merkezi Birimler (2009H030600)

2019 yılı yatırım programında 2009H030600 toplu proje numarasıyla yer alan proje kapsamında 2009 yılından günümüze kadar Prefabrik derslik binası yapım işi, Mühendislik Laboratuvarı yapım işi, A,B,C,D,E,F,H Derslik blokları yapım işleri, Rektörlük ve Kütüphane binası yapım işleri, ısı merkezi yapım işi ile Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakülte binası yapım işi gibi tamamlanan işlere ek olarak Yemekhane Binası Yapım işi bu kapsamda devam etmektedir.

2.4. 2024 Yılı Muhtelif İşler Eğitim

Üniversitemiz birimleri ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, büro ihtiyaçları, makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri ile bilgisayar ve bilişim ürünlerinin temini; 2024 bütçesi dahilinde yeni kurulan tıp fakültemize ve diğer birimlerimize:

Avadanlık Alımları

Medikal Malzemeler	3.870,00
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	608.600,00
Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	26.400,00

Bilgisayar Alımları

Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırılar	151.242,00
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	285.264,00
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.316.519,50
Ölçüm, Tartım. Çizim Cihazları ve Aletleri	15.606,00
Bilgisayar ve Sunucular	6.029.029,08
Bilgisayar ve Çevre Birimleri	55.988,40
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.291.001,68
Büro Mobilyaları	711.836,04
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	339.512,88
Laboratuar Malzemeleri	1.815,00

Bilgisayar Yazılımları

Bilgisayar Yazılımları	167.054,40
------------------------	------------

Büro Mefruşat Alımı

Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	416.610,00
Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	305.880,00
Büro Mobilyaları	352569,45
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	821.331,21
Bilgisayar ve Çevre Birimleri	8.104,36
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	242.400,00

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	199.320,00
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.179.557,89
Bilgisayar ve Sunucular	897.610,52
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	140.055,92
Mefruşat Ürünleri	142.008,90
Bilgisayar ve Çevre Birimleri	85.438,00
Ölçüm, Tartım. Çizim Cihazları ve Aletleri	28.200,00
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	39.960,00

Diğer Giderler Makine Teçhizat Bakım Onarım:**Laboratuvar Cihazı Alımları**

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	1.187.622,00
Ölçüm, Tartım. Çizim Cihazları ve Aletleri	139.524,00
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	247.800,00
Laboratuvar Malzemeleri	52.080,00
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	142.178,00
Bilgisayar ve Sunucular	1.040.274,88
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	56.340,00

Lisans Alımları

Bilgisayar Yazılımları	247.200,00
------------------------	------------

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	303.978,00
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.437.312,71

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Diğer Giderler – Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	376.213,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	51.340,00

Tıbbi Cihaz Alımları

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	114.000,00
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	3.805.834,00
Büro Mobilyaları	13.200,00
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	201.630,00
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	114.336,00

İş Makinesi Alımları

Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 156.299,00

Taşıt Alımları: 62.239.756.13725-0479.0003-02-06.01

Otomobiller 1.739.826,00

Dış Hekimliği Muhtelif İşler:

olarak gerçekleşmiştir.

2.5. Yayın Alımları (2023H03-211993)

2024 Yılı Yatırım Programında, yayın alımlarına ilişkin olarak toplam harcama 491.350,03 TL' dir.

2024 Yılı Basılı Yayın Alımı

Basılı dergi aboneliği (17 adet dergi) : 36.300,03 TL
Sabah Gazetesi aboneliği : 192.550,00 TL
Değişim Gazetesi aboneliği : 87.500,00 TL
Sakarya Gazetesi aboneliği : 87.500,00 TL
Yarın Gazetesi aboneliği : 87.500,00 TL

2024 Yılı Elektronik Yayın Alımı

2024 Yılı Yatırım Programında, Elektronik yayın alımlarına ilişkin olarak toplam harcama 827.298,60 TL' dir.

Ayeum Veritabanı Aboneliği : 86.790,00 TL
Sobiad Atıf dizin Veritabanı Aboneliği :59.000,00 TL
Turcademy Veritabanı Aboneliği :265.612,20 TL
LexiQamus Veritabanı Aboneliği :108.000,00 TL
Ebsco Veritabanı Aboneliği :218.146,40 TL
Dspace Veritabanı Aboneliği :24.750,00 TL
Online Dergi Aboneliği :65.000,00 TL

3. TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER (PROJE TAMAMLAMA RAPORU)

2024 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır.

4. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Yatırım projelerinin daha kısa sürede tamamlanabilmesi için, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin maksimum düzeyde karşılanması ve yatırım bütçemizde her yıl ayrılan ödeneğin daha fazla artırılması gerekmektedir.

Üniversitemiz genişleme alanında yapımı süren Alt yapı çalışmaları ile birlikte Üniversitemiz kampüs alanında inşası devam eden Yemekhane inşaatının tamamlanmasına öncelik verilmelidir.